

joosh azmaye jey NDT			شرکت فنی و مهندسی جوش آزمای جی						Sub Contractor:								
			فرم درخواست و گزارش کارکرد رادیوگرافی														
			SIRJAN STEEL PROJECT														
			N.D.T Request														
Contractor:		Joosh Azmaye Jey		1720		رادیف پیمان:		Project NO:		SIRJAN STEEL PROJECT		Page: 1/2					
Sub Contractor:		362s 4050223/1 فکور صنعت قرارداد		Request NO:				Daily NO:		NTP-240		Date :		15/05/1405		2026-08-06	
ROW	RT NO.	LINE NO.	JOINT NO:	SIZE:	THK. (mm)	MAT:	WELDER NO.		Location	Segment	Film Size	Film Qty	Film Type				
							W1	W2									
1	65456	300-IA-100-D150N-043-N-A	2	4	6.02		31				17	3	MX125-NIF-7CM				
2	65457	300-IA-100-D150N-043-N-A	4	4	6.02		31				17	3	MX125-NIF-7CM				
3	65487	HHP-5210-6-W6000HV	230	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
4	65484	HHP-5210-6-W6000HV	233	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
5	65486	HHP-5210-6-W6000HV	228-1	2	8.74		15				14	3	MX125-NIF-7CM				
6	65488	HHP-5210-6-W6000HV	236	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
7	65491	HHP-5210-6-W6000HV	294	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
8	65490	HHP-5210-6-W6000HV	295	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
9	65493	HHP-5210-6-W6000HV	298	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
10	65492	HHP-5210-6-W6000HV	300-1	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
11	65495	HHP-5210-6-W6000HV	322-1	2	8.74		15				14	3	MX125-NIF-7CM				
12	65494	HHP-5210-6-W6000HV	328-1	1.5	7.14		15				14	3	MX125-NIF-7CM				
13	65499	HHP-5210-6-W6000HV	354-1	1.5	7.14		15				14	3	MX125-NIF-7CM				
14	65496	HHP-5210-6-W6000HV	359	4	17.12		15				17	3	MX125-NIF-7CM				
15	65498	HHP-5210-6-W6000HV	398-1	1.5	7.14		15				14	3	MX125-NIF-7CM				
16	65355RS1	HL-5130-2-W150HV	34	2	3.91		3				14	3	MX125-NIF-7CM				
17	65440	HL-5130-2-W150HV	71	2	3.91		6				14	3	MX125-NIF-7CM				
18	65435RS1	HL-5130-2-W150HV	310-1	2	3.91		15				14	3	MX125-NIF-7CM				
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
Total				54.5			846CM		جمع فیلم مصرفی:			54	846				
		جمع فیلم خراب شده:		54.5	مقدار کل درخواست (به اینچ قطر/برگ فیلم):		18	تعداد سرجوش لوکیشن شده:									
		مقدار اینچ قطر ریشوت شده:		54.5	مقدار کل رادیوگرافی شده (به اینچ قطر/برگ فیلم):		18	تعداد سرجوش رادیوگرافی شده:									
54		جمع تعداد برگ فیلم:		خیر	آیا مینیمم شارژ تعلق میگیرد:		خیر	آیا درخواست صفر شده است:									
کد خودرو:		نام سرپرست:		کد پرسنلی:	رادیومتر	میزان دز دریافتی (µsv)	گلیگر:	دزیمتر:	نام و نام خانوادگی پرتونگار:		1214	عباس حاجی زاده					
2015		هومان نادری		1205		40µsv		1191	0	1105		امید پراهورنی					
97553-67		شماره خودرو:		140دقیقه	زمان شوت پرتونگاری:	50µsv		525	0								
1794		شماره دوربین		23:00	زمان شروع پرتونگاری:	.		...	...								
14ci		قدرت چشمه (ci)		4:00	زمان پایان پرتونگاری:			...	...								
											توضیحات (علت کم کاری یا توقف کار)						
NDT Contractor				Contractor													
Name: Date: Sign:				Name: Date: Sign:				Name: Date: Sign:				Name: Date: Sign:					
																	