شرکت فنی و مهندسی جوش آزمای جی

فرم درخواست و گزارش کارکرد رادیوگرافی

SIRJAN STEEL PROJECT

N.D.T.Request

Contractor:	Joosh Azmaye Jey	1720	رادیاف ریجان		Project NO:	SIRJAN STEEL PROJECT			Page: 1/2			
Sub Contractor:		362s 40502223/1	Request NO:		DailyNO:	PNPS-74		Date :	18/04/1405		2026-07-09	
ROW	RT NO.	LINE NO.	JOINT NO:	SIZE:	THK. (mm)	MAT.:	WELDER NO. W1	WELDER NO. W2	Location	Segment	Film Size	Film Qty	Film Type
1	76281	H-3.VS4.1-A10-16*2.5-ROVW-F4	2	0.5	2.5		7				14	1	MX125NIF7CM
2	76270	H-3.VS4.1-A10-16*2.5-ROVW-F4	4	0.5	2.5		13				14	1	MX125NIF7CM
3	76272	H-3.VS4.1-A2-16*2.5-ROVW-F4	3	0.5	2.5		3				14	1	MX125NIF7CM
4	76279	H-3.VS4.1-A6-16*2.5-ROVW-F4	4	0.5	2.5		9				14	1	MX125NIF7CM
5	76283	H-3.VS4.1-B11-16*2.5-ROVW-F4	1	0.5	2.5		9				14	1	MX125NIF7CM
6	76274	H-3.VS4.1-B1-16*2.5-ROVW-F4	2	0.5	2.5		13				14	1	MX125NIF7CM
7	76275	H-3.VS4.1-B1-16*2.5-ROVW-F4	12	0.5	2.5		4				14	1	MX125NIF7CM
8	76282	H-3.VS4.1-B16-16*2.5-ROVW-F4	4	0.5	2.5		9				14	1	MX125NIF7CM
9	76271	H-3.VS4.2-B3-20*3-ROVW-F4	15	0.5	2.5		4				14	1	MX125NIF7CM
10	76273	H-3.VS4.2-B4-16*2.5-ROVW-F4	13	0.5	2.5		9				14	1	MX125NIF7CM
11	76298	H-3.VS5.1-A2-16*2.5-ROVW-F5	3	0.5	2.5		4				14	1	MX125NIF7CM
12	76300	H-3.VS5.1-B1-16*2.5-ROVW-F5	10	0.5	2.5		11				14	1	MX125NIF7CM
13	76216	HH-3.VS4.3-A2-30*5-ROVW-F4	13	1.25	5		9				14	3	MX125NIF7CM
14	75999CO	HH-3.VS4.3-A3-2-38*6-ROVW-F4	10-1CO	1	4		9				14	3	MX125NIF7CM
15	76222	HH-3.VS4-4-A1-32-ROVW-F4	1	1.25	5.6		9				14	3	MX125NIF7CM
16	76221	HH-3.VS4-4-A1-32-ROVW-F4	2	1.25	5.6		9				14	3	MX125NIF7CM
17	76225	HHP-3214-65-ROVW-F4	1	1.25	5.6		9				14	3	MX125NIF7CM
18	76224	HHP-3214-65-ROVW-F4	4-1	2.5	10		9				14	3	MX125NIF7CM
19	76226	HHP-3214-65-ROVW-F4	7-1	1.25	5.6		9				14	3	MX125NIF7CM
20	76228	HHT-3224-80-R3VW-F4	7	2	2		9				14	3	MX125NIF7CM
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
Total				17.75			504CM				36	504	

تعداد سرجوش لوکیشن شده:	20	مقدار کل درخواست (به اینچ قطر ایرگ فیلم):		جمع فیلم خراب شده:	18
تعداد سرجوش رادیوگرافی شده:	20	مقدار کل رادیوگرافی شده (به اینچ قطر ایرگ فیلم):	17.75	مقدار اینچ قطر ریشوت شده:	17.75
آیا درخواست صفر شده است:	بله	آیا مینیمم شارژ تحقق میگیرد:	خیر	جمع تعداد برگ فیلم:	36
کد پرسنلی:	نام و نام خانوادگی پرتوکار:	بزمیتر:	کنیگر:	میزان از دریافتی (µsv)	رادیومتر
1164	حمید رضا لطفی	0	1206	45µsv	
1214	عباس حاجی زاده	0	1196	40µsv	
	...	...	...		
	...	...	...		

کد پرسنلی:	نام سرپرست:	کد پرسنلی:	1126
2015	مهدی احمدی		
کد خودرو:	شماره خودرو:	زمان شوت پرتونگاری:	42دقیقه
97ص553-67			
شماره دوربین		زمان شروع پرتونگاری:	23:00
1794			
قدرت چشمه (ci)		زمان پایان پرتونگاری:	5:00
17ci			

توضیحات
(علت کم کاری یا توقف کار)

NDT Contractor	Contractor		
Name: Date: Sign:	Name: Date: Sign:	Name: Date: Sign:	Name: Date: Sign: